




تقرير شهر مايو 2024

شهادات من يهमे الأمر (لإصدار اذونات البناء)



عدد المباني العامة تحت التنفيذ

- إجمالي المباني العامة تحت التنفيذ: 96
- مدينة المطلاع السكنية: 42
- جنوب عبد الله المبارك: 31
- شرق صباح الأحمد: 16
- توسعة الوفرة: 3
- خيطان الجنوبي: 1
- صباح الأحمد: 2
- جابر الأحمد: 1

عدد الطلبات القائمة: 97144

عدد الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين

تطبيق سهل : 32681
الموقع الإلكتروني : 23
مراكز المؤسسة : 1216

عدد العقود (الإنشائية والاشراف) التي

تم توقيعها : 5 عقود

- إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالسكن العمودي عدد (60) عمارة سكنية بالضاحية الاستثمارية بمدينة صباح الأحمد السكنية
- توريد وتركيب وتنفيذ وصيانة محطة رئيسية جهد 11/132/400 ك.ف (Z1) بمشروع جنوب صباح الأحمد السكنية
- توريد وتركيب وتنفيذ وصيانة محطة رئيسية جهد 11/132/400 ك.ف (Z2) بمشروع جنوب صباح الأحمد السكنية
- توريد وتركيب وتنفيذ وصيانة محطة رئيسية جهد 11/132/400 ك.ف (Z3) بمشروع جنوب صباح الأحمد السكنية

المشاريع التنفيذية (البنية التحتية) للمشاريع الإسكانية

مشروع شرق صباح الأحمد (1184 بيت)

العقد الأول : 587 بيت

- نسبة الإنجاز التعاقدية: 100%
- نسبة الإنجاز الفعلية: 88.82%
- العقد الثاني: 597 بيت
- نسبة الإنجاز التعاقدية: 100%
- نسبة الإنجاز الفعلية: 82.12%

مشروع توسعة الوفرة (53 قسيمة صناعية)

- نسبة الإنجاز التعاقدية: 100%
- نسبة الإنجاز الفعلية: 80%

مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد

- نسبة الإنجاز التعاقدية: 10.27%
- نسبة الإنجاز الفعلية: 14.57%

مشروع مدينة جنوب سعد عبدالله

- عقد الطرق رئيسية
- المشروع بالفترة التحضيرية
- نسبة الإنجاز التعاقدية: 0.28%
- نسبة الإنجاز الفعلية: 1.96%

المشاريع السكنية قيد التوزيع

مدينة جنوب سعد عبدالله

- إجمالي الوحدات السكنية: 24,508
- القوائم السكنية: 23,551
- المنتجات الإسكانية: 957
- المخصصين لأصحاب الطلبات حتى يونيو 2007
- إجمالي عدد المخصصين : 5319
- إجمالي الوحدات الموزعة خلال الشهر: 1,412
- إجمالي عدد الوحدات الموزعة في المشروع : 15,771

عدد المناقصات (الإنشائية والخدمات) التي تم طرحها : 6

- إنشاء وإنجاز وصيانة شبكات خدمات البنية التحتية والمباني العامة بمركز (N4) ضاحية بمدينة المطلاع السكنية
- إنشاء وإنجاز وصيانة شبكات خدمات البنية التحتية والمباني العامة بمركز ضاحية (N2) بمشروع مدينة المطلاع السكنية
- إنشاء وإنجاز وصيانة عدد (1985) بيت والمباني العامة وأعمال الطبقة السطحية للأسفلت وأعمال توريد وتركيب كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط وأعمال إنارة الطرق بالقطاع (BP4) و (BP7) بمشروع المساكن الميسرة
- إنشاء وإنجاز وصيانة عدد (1608) بيت والمباني العامة وأعمال الطبقة السطحية للأسفلت وأعمال توريد وتركيب كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط وأعمال إنارة الطرق بالقطاع (BP6) و (BP9) بمشروع المساكن الميسرة
- إنشاء وإنجاز وصيانة عدد (1700) بيت والمباني العامة وأعمال الطبقة السطحية للأسفلت وأعمال توريد وتركيب كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط وأعمال إنارة الطرق بالقطاع (BP-5 و BP-8) بمشروع المساكن الميسرة
- إنشاء وإنجاز وصيانة عدد (1162) بيت والمباني العامة وأعمال الطبقة السطحية للأسفلت وأعمال توريد وتركيب كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط وأعمال إنارة الطرق بالقطاع (BP-2) بمشروع المساكن الميسرة